

Ministria Arsimit dhe Sportit						3,060,000	901,265	29.5%																											
PROJEKTET ME FINANCIM TE HUAJ DHE BRENDSEHEM _ BUXHETI 2016 _ RAPORTIMI I DATES 31 Tetor 2016																																			
Ministria	programi Buxhetor	Kapitali (01/02)			Përshkrimi i projektit	Plani i investimeve për vitin 2016			Realizimi i investimeve deri më 31 Tetor 2016	Realizimi në % i investimeve deri më 31 Tetor 2016 në %	Përshkrimi i problematicat		Institucioni përgjegjës	Kategorizimi i Problemit	Te dhena mbi Përgjithshme mbi Projektin						Te dhena mbi realizimin e Kontrates				Komente										
						0	000/leke	000/Cry			000/leke	Ska filluar ende			Projektimi Fond Limit	Urdhri Prokurimi	Shpallje ne APP	Lidhja e kontrates	Vlera e kontrates 000/Leke	Format e Pageses	Afatet e Pageses	Afati Perfundimtar	Cështje per tu	Sqarimi i Ministrise											
11	01110.	01	M112531		Rikonstruktion Aparati MASH		84,130		56,737		67.4		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Nuk ka problematika							108,721	sipas situacione	30 Gusht		pasime ne proces										
11	01110.	01	M112157		Mblodhje dhe kolumin punimesh për rikonstrukcionin e Godinës së Aparati MAS		1,404		720		51.3		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Nuk ka problematika							1,404	sipas situacione			pasime ne proces										
11	01110.	01	M112408		Pajisje mobilete -Aparati MAS/ DAR/ZA		13,000		-		0.0		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Mirëtim nga Inshtucone te tjera											Procesi i prokurimit realizohet nga Min.Punëve te Brendeshme										
11	01110.	01	M112542		Blerje pajisje elektronike dhe soft informatike per sherbimet ne MAS, DAR/ZA		1,500		957		63.8		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Realizuar							1,500				perfunduar										
11	01110.	01	M112546		Rikonstrukcion i godinës së DAR Berat		5,130		5,009		97.6		Drejtoria Arsimore Rajonale Berat	Realizuar							13,122	realizuar			perfunduar										
11	01110.	01	M112547		Rikonstrukcion i godinës së ZA Gramsh		2,474		2,474		100.0		Zyra Arsimore Gramsh	Realizuar							7,474	realizuar			perfunduar										
11	01110.	01	M112617		Rikonstrukcion i godinës së DAR Fier		3,500		-		0.0		Drejtoria Arsimore Rajonale Fier	Nuk ka problematika				X							Jane c'ngatuesar fondet ne muajin gusht 2016, jane ne shpallje procedure.										
11	01110.	01	M112618		Rikonstrukcion i godinës së DAR Qytet Tiranë		3,500		-		0.0		Drejtoria Arsimore Qytet Tiranë	Nuk ka problematika				X							Jane c'ngatuesar fondet ne muajin gusht 2016, jane ne shpallje procedure.										
11	01110.	01	M112619		Rikonstrukcion i godinës së ZA Tropojë		5,000		-		0.0		Zyra Arsimore Tropojë	Nuk ka problematika				X							Jane c'ngatuesar fondet ne muajin gusht 2016, jane ne shpallje procedure.										
11	01110.	01	M112620		Rikonstrukcion i godinës së ZA Pukë		5,000		-		0.0		Zyra Arsimore Pukë	Nuk ka problematika				X							Jane c'ngatuesar fondet ne muajin gusht 2016, jane ne shpallje procedure.										
11	01110.	01	M112621		Rikonstrukcion i çarise se godinës së DAR Korçë		1,300		-		0.0		Drejtoria Arsimore Rajonale Korçë	Nuk ka problematika				X							Jane c'ngatuesar fondet ne muajin gusht 2016, jane ne shpallje procedure.										
11	01110.	01	M112622		Rikonstrukcion i godinës së ZA Pogradec		2,062		-		0.0		Zyra Arsimore Pogradec	Nuk ka problematika				X							Jane c'ngatuesar fondet ne muajin gusht 2016, jane ne shpallje procedure.										
11	01110.	01	M112623		Rikonstrukcion i godinës së ZA Mirditë		5,000		5,000		100.0		Zyra Arsimore Mirditë	Nuk ka problematika						X					Eshte lidhur kontrata, vazhdojne punimet e nderimit										
11	09120.	01	M112552		Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2016 (si dhe per kontratat ne vijim)		105,206		-		0.0		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Mirëtim nga Inshtucone te tjera											Mirëtim behet ne Vendim te KZHR-se										
11	09120.	01	M110468		Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2016 (si dhe per kontratat ne vijim) e c'ngatuesar		-		-		#DIV/0!		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	C'ngirje Fondesh											Bere klerese ne MoP per c'ngatuesar fondt										
11	09120.	04	M112608		TVSH Detyrim për nderimit e Kopshtin Kavajë, bashkefinancim me Fondacionin Beder		991		991		100.0		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Realizuar							-	realizuar			perfunduar										
11	09120.	01	M112551		Pajisje mobilete arsimi baze		84,936		75,000		88.3		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Nuk ka problematika				Urdhri nr 23 date 18.03.2016						2 muaj	Ne proces lidhje kontrate										
11	09120.	01	M112287		Detyrim ndert shk. 9-vjecare fshati Sukth, Komuna Katund i Ri		27,880		27,880		100.0		Bashkia Durres	Nuk ka problematika												Ne proces ltharim sipas situacionit te punimeve ne objekt									
11	09120.	01	M112624		Krijim fond bibliotekash per shkolle e arsimi baze		-		-		#DIV/0!		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Nuk ka problematika												Do nderhet fondi sipas DAR/ZA pas miratimit te fondit te bibliotekave									
11	09120.	01	M112625		Pajisje laboratorike,Fizike-Kimi _Billogji Arsimi baze		40,000		-		0.0		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Nuk ka problematika				Urdhri nr 5 date 28.04.2016		X				39,767	4 muaj	Lidhur kontrata ne gusht 2016, proces realizim									
11	09120.	01	M112571		Rikonstrukcion i kopshtit qender Ura Vajgarove, Bashkia Ura Vajgarove		652		651		99.9		Bashkia Ura Vajgarove	Realizuar												perfunduar									
11	09120.	01	M112573		Rikonstrukcion i kopshtit dhe palestrës, në shkollën "Kol Sako", Bashkia Dvojake		12,620		-		0.0		Bashkia Dvojake	Nuk ka problematika												ne proces ltharim sipas situacionit te punimeve ne objekt									
11	09120.	01	M112566		Terenet Sportive, Shkolla "Qender Komunitare"		4,833		-		0.0		Bashkia Korçë	Nuk ka problematika												ne proces ltharim sipas situacionit te punimeve ne objekt									
11	09120.	01	M112575		Rikonstrukcion i shkolles 9-vjecare "Rilindja", Bashkia Vlore		830		638		76.9		Bashkia Vlorë	Realizuar												perfunduar									
11	09120.	01	M112577		Rikonstrukcion i shkolles 9 vjecare Fshati Sheq Musalaj, Komuna Fshatit		2,941		2,939		99.9		Fondi Shqiptar i Zhvillimit	Realizuar												perfunduar									
11	09120.	01	M112579		Rikonstrukcion i shkolles 9 vjecare Drenuk, Komuna Voskop		2,094		2,093		100.0		Fondi Shqiptar i Zhvillimit	Realizuar												perfunduar									
11	09120.	01	M112584		Ndertimi i palestrës së shkolles 9 vjecareNr. 4		22,440		-		0.0		Bashkia Kruje	Nuk ka problematika												ne proces ltharim sipas situacionit te punimeve ne objekt									
11	09120.	01	M112587		Supervizion dhe kolumin përRikonstrukcionit i shkolles 9 vjecare Fshati Sheq Musalaj, Komuna Fshatit		470		47		9.9		Fondi Shqiptar i Zhvillimit	Nuk ka problematika												ne proces me mbarimin e punimeve dhe merjen ne dorezim te objektit									
11	09120.	01	M112588		Supervizion dhe kolumin përRikonstrukcionit i shkolles 9 vjecare Fshati Trushke, Komuna Alkaj _ Lushnje		498		-		0.0		Fondi Shqiptar i Zhvillimit	Nuk ka problematika												ne proces me mbarimin e punimeve dhe merjen ne dorezim te objektit									
11	09120.	01	M112589		Supervizion dhe kolumin për Rikonstrukcionit i shkolles 9 vjecare Drenuk, Komuna Voskop		230		31		13.7		Fondi Shqiptar i Zhvillimit	Nuk ka problematika												ne proces me mbarimin e punimeve dhe merjen ne dorezim te objektit									
11	09120.	01	M112606		EKO Kampus Saranda		165,289		36,461		22.1		Bashkia Sarande	Nuk ka problematika												ne proces punimesh									
11	09120.	01	M112603		Ndertimi i shkolles "Bajram Curri" Durres		66,584		66,584		100.0		Bashkia Durres	Nuk ka problematika												ne proces punimesh									
11	09120.	01	M112638		Rikonstrukcion shkolles 9-vjecare Andrea Mbroce, Peshqje, Bashkia Ura Vajgarove		27,340		-		0.0		Bashkia Ura Vajgarove	Nuk ka problematika				Udhëhequr behen nga NJQV			X				52,710	Lidhur kontrata, proces punimesh									
11	09120.	01	M112640		Rikonstrukcion shkolleve te njese administrative Shpenze, Bashkia Bulqize		43,585		-		0.0		Bashkia Bulqize	Nuk ka problematika				Udhëhequr behen nga NJQV			X				86,809	Lidhur kontrata ne gusht 2016, vazhdojne punimet e nderimit.									
11	09120.	01	M112641		Ndertimi i shkolles 9-vjecare fshati Shtraz, Gjeputaj		23,110		-		0.0		Bashkia Shijak	Nuk ka problematika				Udhëhequr behen nga NJQV			X				46,145	Lidhur kontrat ne korrik, proces nderimit									
11	09120.	01	M112642		Ndertimi i shkolles 9-vjecare "Marie Kaculin", Durres		71,980		-		0.0		Bashkia Durres	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X			Udhëhequr behen nga NJQV							19.05.2016 me Vendim te Komitet te rajoneve. Maj 2016	Lidhur kontrata ne korrik, proces nderimit									
11	09120.	01	M112643		Rikonstrukcion i shkolles 9-vjecare "Qamit Gurarajaku"		32,799		21,866		66.7		Bashkia Elbasan	Nuk ka problematika				Udhëhequr behen nga NJQV			X				65,449	Lidhur kontrata ne korrik, proces nderimit									
11	09120.	01	M112644		Rikonstrukcion kopshti i femijev ne 2, Qyteti Librazhd, Bashkia Librazhd		4,400		4,400		100.0		Bashkia Librazhd	Nuk ka problematika				Udhëhequr behen nga NJQV			X				8,764	Lidhur kontrata ne korrik, proces nderimit									
11	09120.	01	M112645		Ndertimi i shkolles, ndertimi i palestrës, terreni sportive dhe shtetimi teritorit te shkolles 9-vjecare Adem Elmas Asllani" Shpenze, njesia		36,537		-		0.0		Bashkia Cerrik	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X			Udhëhequr behen nga NJQV								19.05.2016 me Vendim te Komitet te rajoneve. Maj 2016									
11	09120.	01	M112647		Rikonstrukcion shkolles 9-vjecare "Dino Ismaili", Levan, Bashkia Fier		13,138		-		0.0		Bashkia Fier	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X			Udhëhequr behen nga NJQV								Procedurat jane zhvilluar, jane ne proces nderimit									
11	09120.	01	M112650		Rikonstrukcion shkolles 9-vjecare "Nimete Progamat", Bashkia Memaliaj		17,962		6,832		38.0		Bashkia Memaliaj	Nuk ka problematika				Udhëhequr behen nga NJQV			X				55,782	Lidhur kontrata ne korrik, vazhdojne punimet e nderimit									
11	09120.	01	M112651		Ndertim shkolle e re ne fshatin Kamenice		20,000		-		0.0		Bashkia Korce	Nuk ka problematika				Udhëhequr behen nga NJQV			X				25,198	Lidhur kontrata ne shtator 2016, vazhdojne punimet e nderimit									
11	09120.	01	M112652		Rikonstrukcion kopshti nr 11 ne qytetin e Korces		5,200		1,576		30.3		Bashkia Korce	Nuk ka problematika				Udhëhequr behen nga NJQV			X				6,677	Lidhur kontrata ne shtator 2016, vazhdojne punimet e nderimit									
11	09120.	01	M112653		Rikonstrukcion objektit dhe terreneve sportive te shkolles 9-vjecare "Kozma Gjole Basho"		43,350		-		0.0		Bashkia Pogradec	Nuk ka problematika				Udhëhequr behen nga NJQV			X				85,979	Lidhur kontrata ne gusht 2016, vazhdojne punimet e nderimit.									
11	09120.	01	M112658		Ndertimi i shkolles 9-vjecare "Don Martin Trush" Stajke, Komuna Bushat		36,066		21,137		58.6		Bashkia Vau i Dejës	Nuk ka problematika				Udhëhequr behen nga NJQV			X				71,404	Lidhur kontrata ne korrik 2016, vazhdojne punimet e nderimit									
11	09120.	01	M112659		Rikonstrukcion shkollla 9-vjecare "Preke Gjoni" Bajze (vendimi 25 Jene 18.4.2016 miratuar me V.41 date 4.8.2016		9,090		-		0.0		Bashkia Malësi e Madhe	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X			Udhëhequr behen nga NJQV								19.05.2016 me Vendim te Komitet te rajoneve. Maj 2016									
11	09120.	01	M112660		Ndertim palestre prane shkolles "Sahab Sitari" dhe "Migjeni", Puke		27,238		-		0.0		Bashkia Puke	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X			Udhëhequr behen nga NJQV								19.05.2016 me Vendim te Komitet te rajoneve. Maj 2016									
11	09120.	01	M112661		Ndertimi i shkolles 9-vjecare "Rilindja", Lagja nr.1 Kavaje		49,999		-		0.0		Bashkia Kavaje	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X			Udhëhequr behen nga NJQV								19.05.2016 me Vendim te Komitet te rajoneve. Maj 2016									

11	09120.	01	M112667	Rikonstruksion total i shkolles 9-vjeçare "Ymer Xhafa", Dermenat	28,865				Bashkia Fier	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X		Udhërat behen nga NJQV						proces prokurimi, fondi I celur Vendim te Komitet te Rajoneve. Nr.37 dt 13.7. 2016
11	09120.	01	M112668	Shese anesore dhe rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare, Cerme Shkumbin, Komuna Terbol	44,275				Bashkia Divjake	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X		Udhërat behen nga NJQV						proces prokurimi, fondi I celur Vendim te Komitet te Rajoneve. Nr.37 dt 13.7. 2016
11	09120.	01	M112669	Rikonstruksion shkolle 9-vjeçare, Strum, shkolle fillore Arrapaj, shkolle "Naun Doko", shkolle "Jorgo Spika", "Ali Sollaku", "Dida Babani", dhe shkolle "Alush Greqicka".	6,875				Bashkia Roskovec	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X		Udhërat behen nga NJQV						proces prokurimi, fondi I celur Vendim te Komitet te Rajoneve. Nr.37 dt 13.7. 2016
11	09120.	01	M112670	Ndertimi shkolle 9-vjeçare "Panaror", fshati Aranas	29,999				Bashkia Mallakaster	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X		Udhërat behen nga NJQV						proces prokurimi, fondi I celur Vendim te Komitet te Rajoneve. Nr.37 dt 13.7. 2016
11	09120.	01	M112671	Ndertimi i shkolles 9-vjeçare fshati Garaqaj dhe fshati Rinas	5,602				Bashkia Librazhd	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X		Udhërat behen nga NJQV						proces prokurimi, fondi I celur Vendim te Komitet te Rajoneve. Nr.37 dt 13.7. 2016
11	09120.	01	M112672	Ndertimi i shkolles 9-vjeçare "Kosovo", Tirane	51,188				Bashkia Tirane	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X		Udhërat behen nga NJQV						proces prokurimi, fondi I celur Vendim te Komitet te Rajoneve. Nr.37 dt 13.7. 2016
11	09120.	01	M112663	Rikonstruksion ndertimi i palestrës së shkolles së bashkuar "Drejdo Sejtari", Kontopol	40,196	20,095	50.0		Bashkia Kontopol	Nuk ka problematika			Udhërat behen nga NJQV		X	80,288			Lidhur kontrata ne korrik 2016, vazhdojne punimet e ndertimit.
11	09120.	01	M112534	Rikonstruksion shkolle 9-vjeçare fshati Dvlagin, Komuna Derjan Mat	1,170				Bashkia Diber										
11	09120.	01	M112233	Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare Polis Gushpate	3,826				Bashkia Elbasan										
11	09120.	01	M112235	Rikonstruksion shk 9-vjeç, Ruzhdie, Komuna Ruzhdie Fier	5,359	5,355			Bashkia Fier										
11	09120.	01	M112239	Rikonstruksion shk 9-vjeç fshati Visoka, Komuna Qender	13,000	13,000			Bashkia Mallakaster	Realizuar									
11	09120.	01	M112279	Ndertimi i shkolles 9-vjeçare Mihajaj, Komuna Beshitë	29,699				Bashkia Tirane										
11	09120.	01	M112295	Rikonstruksion shkolle 9-vjeçare Sinuarj, Komuna Lopez	9,687	8,095			Bashkia Tepelene	Nuk ka problematika									
11	09120.	01	M112265	Ndertimi shkolle e re 9-vjeçare Adriatik, Komuna Fush-Kuge	573	573			Bashkia Kurbin										
11	09120.	01	M112401	Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare Lekas, komuna Lekas	2,000	2,000			Bashkia Korçe	Realizuar									
11	09120.	01	M112449	Projekti shkolle qender komitare, "Ndertimi I 4 terreneve sportive ne 4 shkolle	16,000				Bashkia Diber										
11	09120.	01	M112447	Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare Gjorce dhe ndertimi palester per shkollet e mesme	7,823				Bashkia Bulqize										
11	09120.	01	M111931	Bloje liza (Detvino)	64	64			Drejtoria Arsimore Durres	Realizuar									
11	09120.	01	M112673	Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare "Adnan Shabani", Bashkia Gramsh	27,512				Bashkia Gramsh	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit									
11	09230.	01	M112555	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2015 -2016-2018	3,532	-	0.0		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Miratim nga Inshtucone te tjera									Miratimi behet me Vendim te KZHR-se.
11	09230.	01	M110468	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2015 -2016-2018 (i ngurtesuar)	-	-	0.0		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	C'ngirje Fondesh									
11	09230.	01	M112626	Pajaje laboratorike,Fuze-Kimi-Bilogji, arsimi i mesem i pergjithshem	30,000	-	0.0		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Nuk ka problematika				X	30,000		4 muaj		Bere kerkese ne MoF per c'ngurtesim fondi Lidhur kontrata ne gusht 2016, proces realizimi
11	09230.	01	M112627	Pajaje mobilere arsimi i mesem i pergjithshem	35,000	24,599	70.3		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit									Ne proces te lalhes se kontrates sipas afteve ligjore
11	09230.	04	M112628	TVSH- Per projektin e-Education (Bt Albania)	90,000	1,825	2.0		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Vazet nga FH									ne proces
11	09230.	01	M112629	Krijimi fondi bibliotekeks per shkollet e arsimi te mesem	-	-	#DIV/0!		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit									Do ndahet fondi sipas DAR/ZA pas miratimit te fondit te bibliotekeve
11	09230.	01	M112574	Ndertimi i palestrës, terreneve sportive, rikonstruksion i xjyrtarise perendimore dhe muri rrethues i shkolles se mesme "Mati Zoi Zaka",	30,008	16,205	54.0		Bashkia Dvojake	Per rielokim									perfunduar
11	09230.	01	M112580	Rikonstruksion i shkolles se mesme te pergjithshme "18 Tetori", Bashkia Lushnje	36,957	36,950	100.0		Bashkia Lushnje	Per rielokim									perfunduar
11	09230.	01	M112604	Liceu Artistik "Jordan Misja", Tirane	84,747	55,756	65.8		Bashkia Tirane	Nuk ka problematika									ne proces likuidimi sipas situacionit te punimeve ne objekt
11	09230.	01	M112605	Rikonstruksion i terrenit sportiv ne shkollet "Petro Nusi Luarsaj"	25,000	-	0.0		Bashkia Tiranë	Nuk ka problematika									ne proces likuidimi sipas situacionit te punimeve ne objekt
11	09230.	01	M112494	Rikonstruksion i plote dhe sheset ambietesh ne shkollet e mesme "Ymeri Sadri", Njeka 10	80,000	55,112	68.9		Bashkia Tirane	Nuk ka problematika									ne proces likuidimi sipas situacionit te punimeve ne objekt
11	09230.	01	M112581	Rikonstruksion i shkolles se mesme te bashkuar "Cauah Senja", Komuna Tuzije	4,542	4,538	99.9		Fondi Shqiptar i Zhvillimit	Nuk ka problematika									perfunduar
11	09230.	01	M112639	Ndertimi i shkolles se mesme Maqeliane	47,805	-	0.0		Bashkia Diber					X	94,767				Lidhur kontrata ne korrik, proces ndertimi
11	09230.	01	M112646	Rikonstruksion shkolles "Perdidi Ikonomi", Bashkia Fier	22,111	-	0.0		Bashkia Fier	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X								Procedurat jane zhvilluar, jane ne proces ankimimi
11	09230.	01	M112648	Rikonstruksion i shkolles Koli Allkanjari, Komishtar, Komuna Gradiste	40,914	-	0.0		Bashkia Dvojake	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X								19.05.2016 sipas vendimit te K. Rajoneve, Maj 2016
11	09230.	01	M112649	Rikonstruksion i plote i shkolles se mesme te pergjithshme "Abaz Shahu", Bashkia Tepelene	32,114	23,001	71.6		Bashkia Tepelene	Nuk ka problematika					X	19,707			Lidhur kontrata ne korrik, vazhdojne punimet e ndertimit
11	09230.	01	M112654	Ndertimi shkolle e mesme e bashkuar, Rrenoc, Bashkia Maltq	43,528	12,061	27.5		Bashkia Maltq	Nuk ka problematika					X	54,004			Lidhur kontrata ne gusht 2016, vazhdojne punimet e ndertimit.
11	09230.	01	M112655	Rikonstruksion i shkolles mesme "At Shqefes Gjocoll" Bashkia Lac	78,000	-	0.0		Bashkia Kurbin	Nuk ka problematika					X	155,385			Lidhur kontrata ne korrik 2016, vazhdojne punimet e ndertimit
11	09230.	01	M112656	Rikonstruksion i sitemit ngrohje, sitemin dhe rrejetin e terreneve sportive shkolle e mesme Rreshen, Bashkia Rreshen	59,439	16,966	28.5		Bashkia Mirdite	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X								19.05.2016 sipas vendimit te K. Rajoneve, Maj 2016
11	09230.	01	M112657	Rikonstruksion shkolle e mesme, Gjadre	14,763	-	0.0		Bashkia Lezhe	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit					X				Procedurat jane zhvilluar por jane ne proces ankimimi
11	09230.	01	M112662	Rikonstruksion i shkolles koreografike Tirane	31,997	-	0.0		Bashkia Tirane	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit					X				Shpalbja data e hapjes se ofertave, 5.9.2016
11	09230.	01	M112664	Rikonstruksion i shkolles se mesme "Ali Demi", Bashkia Vlore	93,238	-	0.0		Bashkia Vlore	Skane mbaruar ende procedurat e prokurimit	X								19.05.2016 sipas vendimit te K. Rajoneve, Maj 2016
11	09230.	01	M112492	Rikonstruksion, shese anesore dy kate dhe palester per shkollet e mesme te pergjithshme , komuna Vagari	6,222				Bashkia Tirane	Nuk ka problematika									
11	09230.	01	M112292	Ndertimi shkolles 9-vjeçare fshati Njegaar,Komuna Kurjan	9,654				Bashkia Fier	Nuk ka problematika									
11	09450.	01	M112556	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2015 -2016-2018	88,198	-	0.0		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Miratim nga Inshtucone te tjera									Proces miratimi KZHR thirrja II
11	09450.	01	M110468	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2015 -2016-2018 (i ngurtesuar)	-	-	#DIV/0!		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	C'ngirje Fondesh									
11	09450.	04	M112165	Bashkëpunimi TVSH Per projektet e huaja	14,724	-	0.0		Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	Vazet nga FH									ne proces
11	09450.	01	M112532	Pajaje per Data Center QNSRT (detyrim)	6,447	-	0.0		Qendra e Sherbimeve te Rrjetit Telematik Akademi	Miratim nga Inshtucone te tjera									ne proces
11	09450.	03	M112560	TVSH -Per projektin e rrjetit telematik	20,000	12,925	64.6		Qendra e Sherbimeve te Rrjetit Telematik Akademi	Miratim nga Inshtucone te tjera									ne proces
11	09450.	04	M112344	Kosto lokale per projektin e rrjetit telematik	20,000	1,083	5.4		Qendra e Sherbimeve te Rrjetit Telematik Akademi	Miratim nga Inshtucone te tjera									ne proces
11	09450.	01	M112630	Projektim i godines se Agjensise se Sherbimeve Arsimore te AL	-	-			Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	C'ngirje Fondesh									Bere kerkese ne MoF per c'ngurtesim fondi
11	09450.	01	M112633	Supervizim kolaudim i rikonstruksionit te Agjensise se Sherbimeve Arsimore te AL	-	-			Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	C'ngirje Fondesh									Bere kerkese ne MoF per c'ngurtesim fondi
11	09450.	01	M112634	Supervizim kolaudim i zyrate te Apal e IZHA	-	-			Aparati i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit	C'ngirje Fondesh									Bere kerkese ne MoF per c'ngurtesim fondi

[illegible]